

Harmonogram rzeczowo - finansowy informacje o brygadach wykonujących zlecenie*

Miasto/ Gmina Jordanów

Okres wykonania wszystkich instalacji w obrębie Miasta/Gminy
od 24-06-2016 do 15-07-2016
dzień-miesiąc –rok dzień-miesiąc –rok

Lp	Miejscowość	Numer domu**	Termin rozpoczęcia prac (dzień-miesiąc-rok)	zaoferowana cena brutto (PLN)	Numer brygady wykonującej pracę
I	II	III	IV	V	VI
377	Łętownia	209	24.06.2016	10 835,64	1
378	Łętownia	335	24.06.2016	10 835,64	6
379	Łętownia	473	24.06.2016	10 835,64	8
380	Łętownia	659	24.06.2016	10 835,64	10
381	Łętownia	72	27.06.2016	10 835,64	2
382	Łętownia	725	27.06.2016	10 835,64	3
383	Naprawa	291	27.06.2016	10 835,64	4
384	Budzów	522	27.06.2016	13 410,36	5
385	Naprawa	594	27.06.2016	10 835,64	7
386	Osielec	227	28.06.2016	10 835,64	1
387	Osielec	517	28.06.2016	10 835,64	6
388	Osielec	559	28.06.2016	13 499,64	10
389	Osielec	582	29.06.2016	10 835,64	2
390	Osielec	591	29.06.2016	10 835,64	3
391	Osielec	739	29.06.2016	10 835,64	4
392	Osielec	763	29.06.2016	10 835,64	5
393	Osielec	772	29.06.2016	10 835,64	7
394	Osielec	795	30.06.2016	10 835,64	1
395	Toporzysko	153	30.06.2016	10 835,64	6
396	Toporzysko	186 (nr. Dz. 603)	30.06.2016	10 835,64	8
397	Toporzysko	218	30.06.2016	10 835,64	10
398	Toporzysko	373	01.07.2016	10 835,64	2
399	Toporzysko	400	01.07.2016	10 835,64	3
400	Toporzysko	416	01.07.2016	13 499,64	4
401	Toporzysko	438	01.07.2016	13 499,64	5

402	Toporzysko	449	01.07.2016	10 835,64	7
403	Toporzysko	464	04.07.2016	10 835,64	1
404	Toporzysko	493	04.07.2016	10 835,64	6
405	Toporzysko	500	04.07.2016	13 499,64	8
406	Toporzysko	529	04.07.2016	10 835,64	10
407	Wysoka	241	05.07.2016	10 835,64	2
408	Wysoka	250	05.07.2016	10 835,64	3
409	Wysoka	252	05.07.2016	13 499,64	4
410	Wysoka	268	05.07.2016	10 835,64	5
411*	Wysoka	269	05.07.2016	10 835,64	7
412	Wysoka	270	06.07.2016	10 835,64	1
413	Wysoka	60	06.07.2016	10 835,64	10
414	Łętownia	277	06.07.2016	11 660,76	8
415	Łętownia	364	06.07.2016	11 660,76	6
416	Łętownia	528	07.07.2016	11 660,76	3
417	Łętownia	678	07.07.2016	11 660,76	4
418	Naprawa	126	07.07.2016	11 660,76	5
419	Osielec	241	08.07.2016	11 660,76	6
420	Osielec	281	08.07.2016	11 660,76	8
421	Osielec	298	08.07.2016	11 660,76	10
422	Osielec	346	11.07.2016	11 660,76	2
423	Osielec	461	11.07.2016	11 660,76	3
424	Osielec	483	11.07.2016	14 768,99	4
425	Osielec	492	11.07.2016	11 660,76	5
426	Osielec	559	11.07.2016	11 660,76	7
427	Osielec	630	12.07.2016	11 660,76	1
428	Osielec	633	12.07.2016	11 660,76	6
429	Osielec	773	12.07.2016	11 660,76	10
430	Toporzysko	61 (nr. Dz. 2860/3)	13.07.2016	11 660,76	2
431	Toporzysko	186 (nr. Dz. 498/10)	13.07.2016	11 660,76	3
432	Toporzysko	305	13.07.2016	14 768,99	4
433	Toporzysko	409	13.07.2016	11 660,76	5
434	Toporzysko	528	14.07.2016	11 660,76	1
435	Wysoka	86	14.07.2016	11 660,76	10
436	Łętownia	414	12.07.2016	13 410,36	8
437	Łętownia	190	14.07.2016	13 410,36	6
438	Baczyn	179	14.07.2016	11 660,76	8
439	Łętownia	54	15.07.2016	13 410,36	1
440	Osielec	519	15.07.2016	13 410,36	2
441	Osielec	568	15.07.2016	13 410,36	3
442	Toporzysko	12	15.07.2016	13 410,36	4
443	Toporzysko	152	15.07.2016	13 410,36	5



444	Toporzysko	376	15.07.2016	14 457,14	6
445	Wysoka	108	15.07.2016	17 032,79	7
			Suma	816 589,79	

* osoby, które zrezygnowały z montażu instalacji solarnych

Skład brygad przedstawia się następująco:

Brygada nr 1

Kierownik brygady (robót) Jarosław Pyrda

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Jarosław Pyrda	Prace elektryczne
2	Mateusz Pyrda	Prace hydrauliczne
3	Piotr Kus	Prace hydrauliczne
4	Tomasz Michałek	Prace hydrauliczne
5	Janusz Pyrda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
6	Tomasz Pyrda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 2

Kierownik brygady (robót) Roman Torba

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Roman Torba	Prace hydrauliczne, elektryczne
2	Eryk Mokrzycki	Prace hydrauliczne, Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 3

Kierownik brygady (robót) Michał Budzik

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Michał Budzik	Prace elektryczne
2	Wojciech Kaczor	Prace hydrauliczne
3	Maksymilian Salmon	Prace hydrauliczne
4	Dariusz Esmund	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

5	Kamil Hebda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
---	-------------	--

Brygada nr 4

Kierownik brygady (robót) Łukasz Jończyk

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Łukasz Jończyk	Prace hydrauliczne
2	Dariusz Jończyk	Prace hydrauliczne
3	Mariusz Pietras	Prace elektryczne
4	Grzegorz Kowalczyk	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
5	Artur Żydek	Prace elektryczne

Brygada nr 5

Kierownik brygady (robót) Damian Kornak

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Damian Kornak	Prace hydrauliczne, elektryczne
2	Michał Kot	Prace hydrauliczne, Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 6

Kierownik brygady (robót) Mariusz Kiszczak

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Mariusz Kiszczak	Prace hydrauliczne
2	Artur Karpierz	Prace elektryczne
3	Kamil Jurczak	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
4	Bartosz Swakoń	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 7

Kierownik brygady (robót) Andrzej Zaborski

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Andrzej Zaborski	Prace hydrauliczne, prace elektryczne

2	Adrian Michalewicz	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
3	Miłosz Naklicki	Prace hydrauliczne

Brygada nr 8

Kierownik brygady (robót) Paweł Czerwiński

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Paweł Czerwiński	Prace hydrauliczne
2	Piotr Bzówka	Prace hydrauliczne
3	Jan Starościak	Prace hydrauliczne
4	Mirosław Pawęzka	Prace elektryczne
5	Paweł Nowosadzki	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 9

Kierownik brygady (robót) Marek Kowalewski

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Marek Kowalewski	Prace hydrauliczne
2	Arkadiusz Szumera	Prace elektryczne
3	Dawid Jaskółka	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 10

Kierownik brygady (robót) Dariusz Stokłosa

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Dariusz Stokłosa	Prace hydrauliczne
2	Grzegorz Rokowski	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
3	Wojciech Koman	Prace hydrauliczne, elektryczne

Podpis(y):

Lp.	Data	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)
1	18.02.2016	Andrzej Stowik	inż. Andrzej Stowik

Upr. bud. nr MAP/0113/OWOS/06



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie



SWISS
CONTRIBUTION

MIŁOŚĆ SUSKI
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
NIP 552-14-27-933

Strona 5 z 6

Aleupke
24.02.2016

Z up. Starosty Suskiego

mgr inż. Paweł Dyrz
Naczelnik Wydziału Środowiska

***UWAGA !!!!!** Kolejność wykonania prac w poszczególnych gminach musi być następująca :

1. Maków Podhalański
2. Jordanów - Miasto
3. Sucha Beskidzka
4. Stryżawa
5. Zembrzyce
6. Budzów
7. Jordanów Gmina
8. Bystra - Sidzina
9. Zawoja

Harmonogram sporządzany jest oddzielnie dla każdej z gmin.

****** w przypadku braku numeru domu należy wpisać numer działki