



Starostwo Powiatowe

w Suchej Beskidzkiej

Wydział Środowiska

Sucha Beskidzka, 16.09.2014 r.

WS.0716/14/07/IS

**Prezes Firmy Solver Sp. z o.o.
Pani Katarzyna Kachel
ul. Zagórska 167
42-600 Tarnowskie Góry**

W związku z Państwa pismami kierowanymi do Mieszkańców Powiatu Suskiego w sprawie płatności za wykonanie robót dodatkowych w obrębie nieruchomości, na których zamontowane zostały instalacje solarne w ramach „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000 Powiatu Suskiego”, **uprzejmie proszę o zaprzestanie rozsyłania pism do Mieszkańców, wyeliminowanie z obrotu prawnego pism już wysłanych**, gdyż nie mają one oparcia w zapisach umowy zawartej pomiędzy Powiatem Suskim, a firmą Solver. Ponadto informuję:

1. **umowa na wykonanie instalacji solarnych** Nr WI.273.15.2012 z dnia 21.08.2012 r. **została zawarta pomiędzy Powiatem Suskim, a firmą Solver, tak więc adresatem Państwa pism nie mogą być Właściciele nieruchomości**, na której zamontowano instalację solarną - (str. 1 umowy),
2. Zgodnie z § 10 umowy WI.273.15.2012 z dnia 21.08.2012 r. za wykonanie całości inwestycji oraz za pokrycie wszystkich kosztów z tym związanych Powiat Suski **zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe**,
3. zgodnie z § 4 ust. 4 umowy Wykonawca zobowiązał się do wykonania inwestycji w sposób **gwarantujący osiągnięcie efektu ekologicznego**. W każdej sytuacji, gdy przyjęte rozwiązania w dokumentacji nie gwarantowałyby uzyskanie efektu ekologicznego Wykonawca był zobowiązany zawiadomić o tym Powiat suski, przedstawiając jednocześnie propozycje robót zamiennych. **Roboty zamienne nie mogły prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia za wykonane prace**,
4. **w trakcie realizacji projektu firma Solver nie zgłosiła pisemnie Powiatowi Suskiemu przypadków braku możliwości wykonania instalacji, nie przedstawiła propozycji wykonania robót zamiennych**,
5. **w trakcie realizacji projektu Firma SOLVER nie zgłaszała roszczeń w zakresie robót dodatkowych, nie uzyskała także pisemnego zlecenia wykonania takich robót, które**

ul. Kościelna 5b , 34-200 Sucha Beskidzka

adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka

☎ tel. 33 87 57 900, 33 875 79 35, fax. 33 874 15 52, e-mail: p.dyrzcz@powiatsuski.pl, www.solary.powiatsuski.pl



**SWISS
CONTRIBUTION**



skutkowałaby naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia, w związku z powyższym faktury otrzymywane od firmy Solver były zwracane na bieżąco (zgodnie ze wzorem pisma – załącznik nr 1), gdyż świadczenie to jest świadczeniem nienależnym Wykonawcy,

6. **nieprawdą jest aby Inspektor Nadzoru zlecał wykonanie w imieniu Powiatu Suskiego robót dodatkowych** (załącznik nr 2 – pismo Inspektora Nadzoru z dnia 23.04.2014 r.),
7. **Firma Solver twierdzi, że wykonała dodatkowe prace i zamontowała dodatkowe elementy i żąda za to wynagrodzenia. Zgodnie z pkt. 2.16 SIWZ Wykonawca nie może uchylać się od wykonania czynności, robót lub różnego rodzaju detali nie objętych dokumentacją projektową, przedmiarami robót czy specyfikacjami technicznymi jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności robót czy instalacji i celu jakiemu mają służyć, ani żądać dodatkowego wynagrodzenia za te roboty,**
8. **zgodnie z ustaleniami komisji odbioru końcowego** (w której nie uczestniczył Wykonawca pomimo prawidłowego doręczenia wezwania) **stwierdzono wady i usterki min. nie wykonano pełnego zakresu robót** (np. roboty murarskie, montaż korytek, rur syfonowych, połączenia wyrównawcze itp.) **nie wykazano w protokołach częściowych wszystkich materiałów nie wykorzystanych co skutkuje odmową wypłaty płatności końcowej z tytułu kar umownych**
9. **do chwili obecnej nie podpisano protokołu odbioru końcowego m. in. z uwagi na zastrzeżenia co do jakości i zakresu wykonanych robót, o czym firma była niejednokrotnie informowana. W dniu 29.01.2014 r. odmówiono odbioru końcowego z uwagi m. in. na niewłaściwie wykonane prace elektryczne,**
10. **umowa zawarta pomiędzy Powiatem Suskim a firmą Solver określała zakres umowy wynikający z SIWZ oraz załączników czyli projektów i przedmiarów (§ 2 ust. 2 umowy), a nie tylko projektów i przedmiarów jak twierdzi firma SOLVER**

Reasumując, **Powiat Suski wypłaci żadaną kwotę** wynikającą z płatności końcowej w wysokości 1 437 303, 59 zł wraz z należnym zabezpieczeniem wykonania umowy, **jeżeli Wykonawca wykona pełen zakres robót.**

Jednocześnie informuję, że **charakter wynagrodzenia tj. wynagrodzenie ryczałtowe nie przewiduje płatności za roboty dodatkowe, tym bardziej jeżeli nie zostały one uzgodnione z Powiatem Suskim i przez Powiat nie zostały zlecone.**

IS/PD

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Z poważaniem

STAROSTA SUSKI

inż. Tadeusz Gancarz

WICESTAROSTA SUSKI

Jan Woźny