

Harmonogram rzeczowo - finansowy informacje o brygadach wykonujących zlecenie*

Miasto/ Gmina Budzów

Okres wykonania wszystkich instalacji w obrębie Miasta/Gminy
od 09-06-2016 do 24-06-2016
dzień-miesiąc –rok dzień-miesiąc –rok

Lp	Miejscowość	Numer domu**	Termin rozpoczęcia prac (dzień-miesiąc-rok)	zaoferowana cena brutto (PLN)	Numer brygady wykonującej pracę
I	II	III	IV	V	VI
330	Budzów	344	09.06.2016	13 220,13	1
331	Bieńkówka	201	09.06.2016	10 835,64	10
332	Bieńkówka	33	10.06.2016	10 835,64	3
333	Bieńkówka	393	10.06.2016	10 835,64	4
334	Bieńkówka	531	10.06.2016	10 835,64	5
335	Bieńkówka	576	10.06.2016	10 835,64	7
336	Bieńkówka	64	10.06.2016	10 835,64	8
337	Zachelmna	125	10.06.2016	10 835,64	1
338	Bieńkówka	b.n. (nr. Dz. 2770)	13.06.2016	10 835,64	1
339	Budzów	120	13.06.2016	10 835,64	6
340	Budzów	362	13.06.2016	10 835,64	10
341	Bieńkówka	529	13.06.2016	11 660,76	7
342	Bieńkówka	209	13.06.2016	10 835,64	2
343	Budzów	623	14.06.2016	10 835,64	3
344	Budzów	656	14.06.2016	10 835,64	4
345	Budzów	663	14.06.2016	10 835,64	5
346	Budzów	89	14.06.2016	10 835,64	7
347	Budzów	90	14.06.2016	10 835,64	8
348	Budzów	353	14.06.2016	11 660,76	1
349	Jachówka	111	15.06.2016	10 835,64	1
350	Jachówka	157	15.06.2016	10 835,64	6
351	Jachówka	217	15.06.2016	10 835,64	10
352	Jachówka	67	15.06.2016	11 660,76	8
353	Jachówka	279	15.06.2016	12 586,04	7
354	Jachówka	242	16.06.2016	11 703,62	2

355	Jachówka	309	16.06.2016	10 835,64	3
356	Jachówka	313	16.06.2016	13 499,64	4
357	Palcza	243	16.06.2016	10 835,64	5
358	Palcza	b.n. (nr. Dz. 781/1, 781/2)	16.06.2016	13 499,64	8
359	Baczyn	195	17.06.2016	11 660,76	6
360	Baczyn	48	17.06.2016	11 660,76	10
361	Budzów	b.n. (Nr Dz. 1950)	17.06.2016	11 660,76	2
362	Baczyn	225	17.06.2016	13 302,36	2
363	Bieńkówka	166	17.06.2016	11 660,76	3
364	Bieńkówka	320	20.06.2016	11 660,76	4
365	Bieńkówka	525	20.06.2016	11 660,76	5
366	Budzów	143	20.06.2016	11 660,76	8
367	Budzów	472	20.06.2016	11 660,76	6
368	Budzów	501	21.06.2016	11 660,76	10
369	Jachówka	235	22.06.2016	11 660,76	3
370	Jachówka	258	22.06.2016	11 660,76	4
371	Jachówka	266	22.06.2016	14 768,99	5
372	Palcza	223	23.06.2016	12 586,04	6
373	Zachelmna	146	23.06.2016	11 660,76	10
374	Bieńkówka	147	23.06.2016	11 660,76	2
375	Bieńkówka	294	24.06.2016	13 410,36	3
376	Budzów	490	24.06.2016	13 410,36	4
Suma				546 107,8	

Skład brygad przedstawia się następująco:

Brygada nr 1

Kierownik brygady (robót) Jarosław Pyrda

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Jarosław Pyrda	Prace elektryczne
2	Mateusz Pyrda	Prace hydrauliczne
3	Piotr Kus	Prace hydrauliczne
4	Tomasz Michałek	Prace hydrauliczne
5	Janusz Pyrda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
6	Tomasz Pyrda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie



SWISS
CONTRIBUTION

Brygada nr 2

Kierownik brygady (robót) Roman Torba

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Roman Torba	Prace hydrauliczne, elektryczne
2	Eryk Mokrzycki	Prace hydrauliczne, Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 3

Kierownik brygady (robót) Michał Budzik

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Michał Budzik	Prace elektryczne
2	Wojciech Kaczor	Prace hydrauliczne
3	Maksymilian Salmon	Prace hydrauliczne
4	Dariusz Esmund	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
5	Kamil Hebda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 4

Kierownik brygady (robót) Łukasz Jończyk

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Łukasz Jończyk	Prace hydrauliczne
2	Dariusz Jończyk	Prace hydrauliczne
3	Mariusz Pietras	Prace elektryczne
4	Grzegorz Kowalezyk	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
5	Artur Żydek	Prace elektryczne

Brygada nr 5

Kierownik brygady (robót) Damian Kornak

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Damian Kornak	Prace hydrauliczne, elektryczne



2	Michał Kot	Prace hydrauliczne, Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
---	------------	--

Brygada nr 6

Kierownik brygady (robót) Mariusz Kiszczak

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Mariusz Kiszczak	Prace hydrauliczne
2	Artur Karpierz	Prace elektryczne
3	Kamil Jurczak	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
4	Bartosz Swakoń	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 7

Kierownik brygady (robót) Andrzej Zaborski

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Andrzej Zaborski	Prace hydrauliczne, prace elektryczne
2	Adrian Michalewicz	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
3	Miłosz Naklicki	Prace hydrauliczne

Brygada nr 8

Kierownik brygady (robót) Paweł Czerwiński

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Paweł Czerwiński	Prace hydrauliczne
2	Piotr Bzówka	Prace hydrauliczne
3	Jan Starościak	Prace hydrauliczne
4	Mirosław Pawężka	Prace elektryczne
5	Paweł Nowosadzki	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 9

Kierownik brygady (robót) Marek Kowalewski

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
----	---------------	--------------------------



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie



SWISS
CONTRIBUTION

1	Marek Kowalewski	Prace hydrauliczne
2	Arkadiusz Szumera	Prace elektryczne
3	Dawid Jaskółka	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Podpis(y):

Lp.	Data	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych)
1	18.02.2016	Andrzej Stoliw	KIEROWNIK BUDOWY inż. Andrzej Stoliw Upr. bud. nr MPP/0113/OWOS/06

*UWAGA !!!!! Kolejność wykonania prac w poszczególnych gminach musi być następująca :

1. Maków Podhalański
2. Jordanów - Miasto
3. Sucha Beskidzka
4. Stryszawa
5. Zembrzyce
6. Budzów
7. Jordanów Gmina
8. Bystra - Sidzina
9. Zawoja

Harmonogram sporządzany jest oddzielnie dla każdej z gmin.

** w przypadku braku numeru domu należy wpisać numer działki

POWIAT SUSKI
4-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
NIP 552-14-27-933

Acceptye
24.02.2016

Z up. Starosty Suskiego

mgr inż. Paweł Dyrca
Naczelnik Wydziału Środowiska



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie



SWISS
CONTRIBUTION