

Harmonogram rzeczowo - finansowy informacje o brygadach wykonujących zlecenie*

Miasto/ Gmina Maków Podhalański

Okres wykonania wszystkich instalacji w obrębie Miasta/Gminy
od 07-03-2016 do 01-04-2016
dzień-miesiąc –rok dzień-miesiąc –rok

Lp	Miejscowość	Numer domu**	Termin rozpoczęcia prac (dzień-miesiąc-rok)	zaoferowana cena brutto (PLN)	Numer brygady wykonującej pracę
I	II	III	IV	V	VI
1	Grzechynia	578	2016-03-07	10 835,64	7
2	Grzechynia	580	2016-03-07	13 499,64	8
3	Juszczyn	516	2016-03-07	13 499,64	5
4	Juszczyn	682	2016-03-07	10 835,64	6
5	Białka	165	2016-03-07	10 835,64	3
6	Białka	142	2016-03-07	10 835,64	1
7	Białka	171	2016-03-07	10 835,64	2
8	Grzechynia	189	2016-03-07	10 835,64	9
9	Kojszówka	114	2016-03-08	10 835,64	9
10	Kojszówka	220	2016-03-08	13 499,64	7
11	Kojszówka	224	2016-03-08	10 835,64	8
12	Grzechynia	505	2016-03-08	10 835,64	5
13	Grzechynia	46	2016-03-08	11 660,76	6
14	Białka	189	2016-03-08	10 835,64	4
15	Białka	389	2016-03-08	11 660,76	3
16	Białka	374	2016-03-08	11 660,76	1
17	Grzechynia	23	2016-03-08	10 835,64	2
18	Grzechynia	651	2016-03-09	10 835,64	9
19*	Żarnówka	387	2016-03-09	10 835,64	7
20*	Żarnówka	303	2016-03-09	10 835,64	5
21	Juszczyn	333	2016-03-09	11 660,76	6
22	Grzechynia	232	2016-03-09	10 835,64	4
23	Białka	582	2016-03-09	10 835,64	3
24	Białka	488	2016-03-09	10 835,64	1
25	Białka	618	2016-03-09	10 835,64	2



26	Grzechynia	394	2016-03-10	10 835,64	1
27	Grzechynia	4	2016-03-10	10 835,64	3
28	Juszczyn	100	2016-03-10	10 835,64	2
29	Grzechynia	48 (nr. Dz. 1292/1)	2016-03-10	11 660,76	9
30	Grzechynia	519	2016-03-10	11 660,76	7
31	Juszczyn	319	2016-03-10	11 660,76	5
32	Juszczyn	636	2016-03-10	11 660,76	6
33	Białka	644	2016-03-10	10 835,64	4
34	Juszczyn	480	2016-03-11	10 835,64	4
35	Kojszówka	199	2016-03-11	10 835,64	3
36	Kojszówka	78	2016-03-11	13 499,64	1
37	Białka	596	2016-03-11	11 660,76	2
38	Grzechynia	71	2016-03-11	11 660,76	8
39	Juszczyn	357	2016-03-11	14 768,99	9
40	Kojszówka	b.n. (nr.dz. 2698/2)	2016-03-11	11 660,76	7
41	Juszczyn	57A	2016-03-11	14 768,99	5
42*	Białka	598	2016-03-14	10 835,64	4
43	Grzechynia	201	2016-03-14	11 660,76	1
44	Grzechynia	230	2016-03-14	11 660,76	3
45*	Grzechynia	311	2016-03-14	11 660,76	2
46	Żarnówka	206	2016-03-14	11 660,76	8
47	Żarnówka	341	2016-03-14	11 660,76	9
48	Kojszówka	176	2016-03-14	11 660,76	7
49	Kojszówka	241	2016-03-14	14 768,99	5
50	Grzechynia	346	2016-03-15	11 660,76	4
51	Grzechynia	502	2016-03-15	11 660,76	3
52	Juszczyn	147	2016-03-15	14 768,99	2
53	Kojszówka	182	2016-03-15	11 660,76	8
54	Kojszówka	72	2016-03-15	11 660,76	9
55	Żarnówka	354	2016-03-15	11 660,76	7
56	Juszczyn	415	2016-03-16	11 660,76	1
57	Juszczyn	43	2016-03-16	14 768,99	3
58	Juszczyn	550	2016-03-16	11 660,76	2
59	Białka	463	2016-03-16	13 410,36	6
60	Grzechynia	b.n. (nr Dz. 587, 586, 595)	2016-03-16	13 410,36	8
61	Białka	440	2016-03-16	13 410,36	5
62	Grzechynia	62	2016-03-16	13 410,36	6
63	Juszczyn	558	2016-03-17	11 660,76	4
64	Juszczyn	537	2016-03-17	13 410,36	1
65	Kojszówka	13	2016-03-17	11 660,76	3
66	Grzechynia	585	2016-03-17	13 410,36	2
67	Maków Podhalański	ul. 3 maja 12	2016-03-17	10 835,64	1

68	Maków Podhalański	ul. Żwirki i Wigury 12A	2016-03-17	10 835,64	8
69	Maków Podhalański	os. Czajówka 9 (nr. Dz. 3140/2)	2016-03-17	10 835,64	9
70	Maków Podhalański	ul. 3 maja 7	2016-03-17	10 835,64	5
71*	Maków Podhalański	ul. 3 maja 9	2016-03-17	10 835,64	6
72	Kojszówka	227	2016-03-18	11 660,76	4
73	Białka	401	2016-03-18	14 488,20	1
74	Grzechynia	482	2016-03-18	13 410,36	3
75	Maków Podhalański	ul. Dąbrowskiego 7	2016-03-18	10 835,64	2
76	Maków Podhalański	os. Czajówka 9 (nr. Dz. 3140/2)	2016-03-18	10 835,64	1
77	Maków Podhalański	ul. Głowackiego 18	2016-03-18	10 835,64	7
78	Maków Podhalański	ul. Kopernika 8	2016-03-18	10 835,64	8
79	Maków Podhalański	ul. Kościelna 1	2016-03-18	10 835,64	9
80	Maków Podhalański	ul. Moniuszki 26	2016-03-18	10 835,64	5
81	Maków Podhalański	ul. Moniuszki 4	2016-03-18	10 835,64	6
82	Białka	434	2016-03-21	13 410,36	4
83*	Maków Podhalański	ul. Lelewela 10	2016-03-21	10 835,64	3
84	Maków Podhalański	os. Sarnowa 9	2016-03-21	10 835,64	2
85	Maków Podhalański	ul. Wolności 105	2016-03-21	10 835,64	1
86	Maków Podhalański	ul. Wolności 23	2016-03-21	11 660,76	6
87	Maków Podhalański	al. Świerkowa 2A	2016-03-22	10 835,64	3
88	Maków Podhalański	ul. 3 maja 12A	2016-03-22	10 835,64	4
89*	Maków Podhalański	ul. Wolności 77	2016-03-22	10 835,64	2
90	Maków Podhalański	ul. Żeromskiego 38	2016-03-22	10 835,64	8
91	Maków Podhalański	ul. Żeromskiego 5A	2016-03-22	10 835,64	9
92	Maków Podhalański	ul. Żwirki i Wigury 5	2016-03-22	10 835,64	5
93	Maków Podhalański	ul. Kościuszki 6	2016-03-23	10 835,64	4
94	Maków Podhalański	ul. Wolności 96a	2016-03-23	10 835,64	3
95	Maków Podhalański	os. Na Stoku 14	2016-03-23	11 660,76	7
96	Maków Podhalański	ul. 3 maja 31	2016-03-23	11 660,76	1
97	Maków Podhalański	ul. Kochanowskiego 15	2016-03-23	11 660,76	5
98	Maków Podhalański	ul. Na Stoku 5	2016-03-23	13 410,36	6
99	Maków Podhalański	ul. Żwirki i Wigury 12	2016-03-30	10 835,64	4
100	Maków Podhalański	ul. 3 maja 72	2016-03-30	11 660,76	2
101	Maków Podhalański	ul. Kościelna 6	2016-03-30	11 660,76	3
102	Maków Podhalański	ul. Wolności 81B	2016-03-30	11 660,76	7
103	Maków Podhalański	os. Rabowa 21	2016-03-30	11 660,76	8
104	Maków Podhalański	ul. 3 maja 48	2016-03-30	11 660,76	9
105	Maków Podhalański	ul. Piasta 12	2016-03-30	11 660,76	6
106	Białka	197	2016-03-30	10 835,64	6

107	Maków Podhalański	ul. Klonowa 3	2016-03-31	11 660,76	4
108	Maków Podhalański	ul. Piasta 15	2016-03-31	11 660,76	3
109	Maków Podhalański	ul. Szkolna 17	2016-03-31	13 410,36	1
110	Maków Podhalański	ul. Głowackiego 33	2016-03-31	13 410,36	5
111	Grzechynia	48 (nr. Dz. 1326)	2016-03-31	10 835,64	6
112	Maków Podhalański	ul. Piasta 17	2016-04-01	11 660,76	7
113	Maków Podhalański	ul. Spacerowa 4	2016-04-01	11 660,76	8
114	Maków Podhalański	ul. Wolności 178	2016-04-01	11 660,76	9
115	Maków Podhalański	ul. Wolności 36	2016-04-01	11 660,76	4
116	Maków Podhalański	ul. Głowackiego 29	2016-04-01	13 410,36	3
117*	Maków Podhalański	ul. Rabowa 4	2016-04-01	14 488,20	1
118	Białka	683	2016-04-01	10 835,64	6
Suma				1 382 610,19	

* osoby, które zrezygnowały z montażu instalacji solarnych

Skład brygad przedstawia się następująco:

Brygada nr 1

Kierownik brygady (robót) Jarosław Pyrda
Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Jarosław Pyrda	Prace elektryczne
2	Mateusz Pyrda	Prace hydrauliczne
3	Piotr Kus	Prace hydrauliczne
4	Tomasz Michałek	Prace hydrauliczne
5	Janusz Pyrda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
6	Tomasz Pyrda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 2

Kierownik brygady (robót) Roman Torba
Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Roman Torba	Prace hydrauliczne, elektryczne
2	Eryk Mokrzycki	Prace hydrauliczne, Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 3

Kierownik brygady (robót) Michał Budzik

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Michał Budzik	Prace elektryczne
2	Wojciech Kaczor	Prace hydrauliczne
3	Maksymilian Salmon	Prace hydrauliczne
4	Dariusz Esmund	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
5	Kamil Hebda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 4

Kierownik brygady (robót) Łukasz Jończyk

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Łukasz Jończyk	Prace hydrauliczne
2	Dariusz Jończyk	Prace hydrauliczne
3	Mariusz Pietras	Prace elektryczne
4	Grzegorz Kowalczyk	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
5	Artur Żydek	Prace elektryczne

Brygada nr 5

Kierownik brygady (robót) Damian Kornak

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Damian Kornak	Prace hydrauliczne, elektryczne
2	Michał Kot	Prace hydrauliczne, Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 6

Kierownik brygady (robót) Mariusz Kiszczak

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Mariusz Kiszczak	Prace hydrauliczne
2	Artur Karpierz	Prace elektryczne

3	Kamil Jurczak	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
4	Bartosz Swakoń	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 7

Kierownik brygady (robót) Andrzej Zaborski

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Andrzej Zaborski	Prace hydrauliczne, prace elektryczne
2	Adrian Michalewicz	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
3	Miłosz Naklicki	Prace hydrauliczne

Brygada nr 8

Kierownik brygady (robót) Paweł Czerwiński

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Paweł Czerwiński	Prace hydrauliczne
2	Piotr Bzówka	Prace hydrauliczne
3	Jan Starościak	Prace hydrauliczne
4	Mirosław Pawęzka	Prace elektryczne
5	Paweł Nowosadzki	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 9

Kierownik brygady (robót) Marek Kowalewski

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Marek Kowalewski	Prace hydrauliczne
2	Arkadiusz Szumera	Prace elektryczne
3	Dawid Jaskółka	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Podpis(y):

Lp.	Data	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)
1	18.02.2016	Andrzej Stowik	KIEROWNIK BUDOWY inż. Andrzej Stowik Upr. bud. nr MAP/0113/OWOS/06

*UWAGA !!!!! Kolejność wykonania prac w poszczególnych gminach musi być następująca :

1. Maków Podhalański
2. Jordanów - Miasto
3. Sucha Beskidzka
4. Stryżawa
5. Zembrzyce
6. Budzów
7. Jordanów Gmina
8. Bystra - Sidzina
9. Zawoja

Harmonogram sporządzany jest oddzielnie dla każdej z gmin.

** w przypadku braku numeru domu należy wpisać numer działki

POWIAT SUSKI
4-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
NIP 552-14-27-933

Akceptuje
24.02.2016

Z up. Starosty Suskiego


mgr inż. Paweł Dyrz
Naczelnik Wydziału Środowiska



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie



SWISS
CONTRIBUTION