

Harmonogram rzeczowo - finansowy informacje o brygadach wykonujących zlecenie*

Miasto/ ~~Gmina~~ Jordanów

Okres wykonania wszystkich instalacji w obrębie Miasta/Gminy
od 04-04-2016 do 19-04-2016
dzień-miesiąc –rok dzień-miesiąc –rok

Lp	Miejscowość	Numer domu**	Termin rozpoczęcia prac (dzień-miesiąc-rok)	zaoferowana cena brutto (PLN)	Numer brygady wykonującej pracę
I	II	III	IV	V	VI
119	Jordanów	ul. Gen. Maczka 133A	04.04.2016	10 600,20	1
120	Jordanów	ul. 3 maja 68	04.04.2016	10 835,64	2
121	Jordanów	ul. 3 maja 70	04.04.2016	10 835,64	3
122	Jordanów	ul. Banacha 8	04.04.2016	10 835,64	4
123	Jordanów	ul. Batalionów Chłopskich 66	04.04.2016	10 835,64	5
124	Jordanów	ul. Gen. Maczka 165a	04.04.2016	13 499,64	6
125	Jordanów	ul. Gen. Maczka 60a	04.04.2016	10 835,64	7
126	Jordanów	ul. Gen. Maczka 64b	04.04.2016	10 835,64	8
127	Jordanów	ul. Gen. Maczka 85b	04.04.2016	10 835,64	9
128	Jordanów	ul. Kolejowa 115	05.04.2016	10 835,64	1
129	Jordanów	ul. Kolejowa 28a	05.04.2016	10 835,64	2
130	Jordanów	ul. Kolejowa 75	05.04.2016	10 835,64	3
131	Jordanów	ul. Kolejowa 83A	05.04.2016	10 835,64	7
132	Jordanów	ul. Komunalna 12	05.04.2016	10 835,64	8
133	Jordanów	ul. Malejowska 11	05.04.2016	10 835,64	9
134	Jordanów	ul. Malejowska 144	06.04.2016	10 835,64	4
135	Jordanów	ul. Mickiewicza 100	06.04.2016	10 835,64	5
136	Jordanów	ul. Mickiewicza 101	06.04.2016	11 703,62	6
137	Jordanów	ul. Mickiewicza 131	07.04.2016	10 835,64	1
138	Jordanów	ul. Mickiewicza 144	07.04.2016	10 835,64	2
139	Jordanów	ul. Mickiewicza 178	07.04.2016	10 835,64	7
140	Jordanów	ul. Mickiewicza 19	07.04.2016	10 835,64	8
141	Jordanów	ul. Mickiewicza 26	07.04.2016	10 835,64	9

142	Jordanów	ul. Mickiewicza 66	08.04.2016	10 835,64	4
143	Jordanów	ul. Mickiewicza 89	08.04.2016	13 499,64	5
144	Jordanów	ul. Przemysłowa 221	08.04.2016	13 499,64	6
145	Jordanów	ul. Rynek 21	18.04.2016	10 835,64	2
146	Jordanów	ul. Rynek 41a	11.04.2016	10 835,64	3
147	Jordanów	ul. Spytka Jordana 15	11.04.2016	10 835,64	7
148	Jordanów	ul. Św. Anny 12	11.04.2016	13 499,64	8
149*	Jordanów	ul. Zakopiańska 134	11.04.2016	10 835,64	9
150	Jordanów	ul. Zakopiańska 153	12.04.2016	10 835,64	5
151	Jordanów	ul. Zakopiańska 160	12.04.2016	10 835,64	6
152	Jordanów	ul. Kolejowa 78	13.04.2016	10 835,64	1
153	Jordanów	ul. 3 maja 5	12.04.2016	11 660,76	4
154	Jordanów	ul. 3 maja 83	13.04.2016	11 660,76	2
155	Jordanów	ul. 3 maja 90	13.04.2016	11 660,76	3
156	Jordanów	ul. 3 maja 32	13.04.2016	14 768,99	7
157	Jordanów	ul. Banacha 13	13.04.2016	11 660,76	8
158	Jordanów	ul. Gen. Maczka 153a	13.04.2016	11 660,76	9
159	Jordanów	ul. Gen. Maczka 82	14.04.2016	11 660,76	4
160	Jordanów	ul. Kolejowa 83	14.04.2016	11 660,76	6
161	Jordanów	ul. Komunalna 15	15.04.2016	11 660,76	1
162	Jordanów	ul. Krasieńskiego 19	15.04.2016	11 660,76	2
163	Jordanów	ul. Mickiewicza 132	15.04.2016	11 660,76	3
164	Jordanów	ul. Mickiewicza 42	15.04.2016	11 660,76	7
165	Jordanów	ul. Przemysłowa 190a	15.04.2016	11 660,76	8
166	Jordanów	ul. Przemysłowa 192	15.04.2016	14 768,99	9
167	Jordanów	ul. Rapaczówka 173	18.04.2016	11 660,76	5
168	Jordanów	ul. Różana 11	18.04.2016	11 660,76	6
169	Jordanów	ul. Zakopiańska 121a	19.04.2016	11 660,76	1
170	Jordanów	ul. Zakopiańska 143	19.04.2016	11 660,76	2
171	Jordanów	ul. Leśna 8	19.04.2016	11 660,76	7
172	Jordanów	ul. Hajdówka 140	18.04.2016	13 410,36	4
173	Jordanów	ul. 3 maja 105a	19.04.2016	17 032,79	3
174	Jordanów	ul. Gen. Maczka BN (1147/2, 1147/3, 1147/4)	19.04.2016	17 032,79	8
Suma				654 947,14	

* osoby, które zrezygnowały z montażu instalacji solarnych

Skład brygad przedstawia się następująco:

Brygada nr 1



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie



SWISS
CONTRIBUTION

Kierownik brygady (robót) Jarosław Pyrda
Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Jarosław Pyrda	Prace elektryczne
2	Mateusz Pyrda	Prace hydrauliczne
3	Piotr Kus	Prace hydrauliczne
4	Tomasz Michałek	Prace hydrauliczne
5	Janusz Pyrda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
6	Tomasz Pyrda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 2
Kierownik brygady (robót) Roman Torba
Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Roman Torba	Prace hydrauliczne, elektryczne
2	Eryk Mokrzycki	Prace hydrauliczne, Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 3
Kierownik brygady (robót) Michał Budzik
Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Michał Budzik	Prace elektryczne
2	Wojciech Kaczor	Prace hydrauliczne
3	Maksymilian Salmon	Prace hydrauliczne
4	Dariusz Esmund	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
5	Kamil Hebda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 4
Kierownik brygady (robót) Łukasz Jończyk
Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Łukasz Jończyk	Prace hydrauliczne

2	Dariusz Jończyk	Prace hydrauliczne
3	Mariusz Pietras	Prace elektryczne
4	Grzegorz Kowalczyk	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
5	Artur Żydek	Prace elektryczne

Brygada nr 5

Kierownik brygady (robót) Damian Kornak

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Damian Kornak	Prace hydrauliczne, elektryczne
2	Michał Kot	Prace hydrauliczne, Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 6

Kierownik brygady (robót) Mariusz Kiszczak

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Mariusz Kiszczak	Prace hydrauliczne
2	Artur Karpierz	Prace elektryczne
3	Kamil Jurczak	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
4	Bartosz Swakoń	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 7

Kierownik brygady (robót) Andrzej Zaborski

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Andrzej Zaborski	Prace hydrauliczne, prace elektryczne
2	Adrian Michalewicz	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
3	Miłosz Naklicki	Prace hydrauliczne

Brygada nr 8

Kierownik brygady (robót) Paweł Czerwiński

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
----	---------------	--------------------------

1	Paweł Czerwiński	Prace hydrauliczne
2	Piotr Bzówka	Prace hydrauliczne
3	Jan Starościak	Prace hydrauliczne
4	Mirosław Pawężka	Prace elektryczne
5	Paweł Nowosadzki	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 9

Kierownik brygady (robót) Marek Kowalewski

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Marek Kowalewski	Prace hydrauliczne
2	Arkadiusz Szumera	Prace elektryczne
3	Dawid Jaskółka	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Podpis(y):

Lp.	Data	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)
1	18.06.2016	ANDRZEJ SŁOWIK	<i>inż. Andrzej Słowik</i> Upr. bud. nr MAP/0113/OWOS/06

*UWAGA !!!!! Kolejność wykonania prac w poszczególnych gminach musi być następująca :

1. Maków Podhalański
2. Jordanów - Miasto
3. Sucha Beskidzka
4. Stryszawa
5. Zembrzyce
6. Budzów
7. Jordanów Gmina
8. Bystra - Sidzina
9. Zawoja

Harmonogram sporządzany jest oddzielnie dla każdej z gmin.

** w przypadku braku numeru domu należy wpisać numer działki

POWIAT SUSKI
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
NIP 552-14-27-933

Akceptuje

24.02.2016

Z up. Starosty Suskiego

mgr inż. Paweł Dyrz
Wiceprezydent Miasta Sucha Beskidzka



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie



SWISS
CONTRIBUTION