

Harmonogram rzeczowo - finansowy informacje o brygadach wykonujących zlecenie*

Miasto/ Gmina Sucha Beskidzka

Okres wykonania wszystkich instalacji w obrębie Miasta/Gminy
od 20-04-2016 do 13-05-2016
dzień-miesiąc –rok dzień-miesiąc –rok

Lp	Miejscowość	Numer domu**	Termin rozpoczęcia prac (dzień-miesiąc-rok)	zaoferowana cena brutto (PLN)	Numer brygady wykonującej pracę
I	II	III	IV	V	VI
175	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Role 197	20.04.2016	10 835,64	4
176	Sucha Beskidzka	ul. Kamienne 26	20.04.2016	10 835,64	5
177	Sucha Beskidzka	ul. Kamienne 67	20.04.2016	10 835,64	6
178	Sucha Beskidzka	ul. Makowska 23_3	20.04.2016	10 835,64	9
179	Sucha Beskidzka	ul. Mickiewicza 46	20.04.2016	10 835,64	1
180	Sucha Beskidzka	ul. Ogrodowa 10	20.04.2016	10 835,64	2
181	Sucha Beskidzka	ul. Pod Modrzewiami b.n. (nr. Dz. 10388/11)	20.04.2016	10 835,64	3
182	Sucha Beskidzka	ul. Podksiężę 223	20.04.2016	13 499,64	7
183*	Sucha Beskidzka	ul. Role 104	20.04.2016	10 835,64	8
184	Sucha Beskidzka	ul. Role 168	21.04.2016	10 835,64	4
185	Sucha Beskidzka	ul. Role 204	21.04.2016	13 499,64	5
186	Sucha Beskidzka	ul. Role 221	21.04.2016	10 835,64	6
187	Sucha Beskidzka	ul. Role 37	21.04.2016	10 835,64	9
188	Sucha Beskidzka	ul. Role 62a	22.04.2016	13 499,64	1
189	Sucha Beskidzka	ul. Role 69	22.04.2016	10 835,64	2
190	Sucha Beskidzka	ul. Role 79	22.04.2016	10 835,64	3
191	Sucha Beskidzka	ul. Role 90	22.04.2016	10 835,64	7
192	Sucha Beskidzka	ul. Rynek 8	22.04.2016	10 835,64	8
193	Sucha Beskidzka	ul. Sumerówka 26	25.04.2016	10 835,64	5
194	Sucha Beskidzka	ul. Sumerówka 30	25.04.2016	13 499,64	6
195	Sucha Beskidzka	ul. Zasybnica 124	25.04.2016	10 835,64	9
196	Sucha Beskidzka	ul. Zasybnica 138a	26.04.2016	10 835,64	1

197	Sucha Beskidzka	ul. Zasypnica 162	26.04.2016	10 835,64	2
198	Sucha Beskidzka	ul. Zasypnica 28	26.04.2016	10 835,64	7
199	Miasto Sucha Beskidzka	Ul. 29 Stycznia 51	26.04.2016	10 835,64	8
200	Miasto Sucha Beskidzka	ul. 3-go Maja 7	27.04.2016	10 835,64	4
201	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Armii Krajowej 10	27.04.2016	10 835,64	5
202	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Armii Krajowej 19	27.04.2016	10 835,64	6
203	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Armii Krajowej 5	27.04.2016	13 499,64	9
204*	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Armii Krajowej A8	28.04.2016	10 835,64	1
205	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Batalionów Chłopskich 80	28.04.2016	10 835,64	2
206	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Błędzonka 106	28.04.2016	10 835,64	3
207	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Błędzonka 195	28.04.2016	10 835,64	7
208	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Błędzonka 207	28.04.2016	10 835,64	8
209	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Błędzonka 208	29.04.2016	10 835,64	4
210	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Błędzonka 321	29.04.2016	10 835,64	5
211	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Błędzonka 354	29.04.2016	10 835,64	6
212	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Błędzonka 48	29.04.2016	10 835,64	9
213	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Błędzonka b.n. (nr. Dz. 1819/1, 1819/2)	04.05.2016	10 835,64	1
214	Miasto Sucha Beskidzka	ul. dr Zofii Karaś 11	04.05.2016	10 835,64	2
215	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Goetla 1	04.05.2016	10 835,64	3
216	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Górska 34 (nr. Dz. 7832/2)	04.05.2016	10 835,64	7
217	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Górska 38	04.05.2016	10 835,64	8
218	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Górska 44	05.05.2016	10 835,64	9
219	Sucha Beskidzka	ul. Nad Skawą b.n. (nr. Dz. 7775/2, 7775/3)	05.05.2016	11 660,76	4
220	Sucha Beskidzka	ul. Nad Stawami 125	05.05.2016	11 660,76	5

221	Sucha Beskidzka	ul. Polna 1	05.05.2016	12 586,04	6
222	Sucha Beskidzka	ul. Role 195	06.05.2016	11 660,76	1
223	Sucha Beskidzka	ul. Role 199	06.05.2016	12 586,04	2
224	Sucha Beskidzka	ul. Spółdzielców 46	06.05.2016	11 660,76	3
225	Sucha Beskidzka	ul. Sumerówka 11	06.05.2016	11 660,76	7
226	Miasto Sucha Beskidzka	ul. 29 Stycznia 19	06.05.2016	11 660,76	8
227	Miasto Sucha Beskidzka	ul. 29 Stycznia 9	09.05.2016	11 660,76	4
228	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Błędzonka 225	09.05.2016	11 660,76	5
229	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Błędzonka 227	09.05.2016	11 660,76	6
230	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Błędzonka 277	09.05.2016	11 660,76	9
231	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Błędzonka 310	10.05.2016	11 660,76	1
232	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Błędzonka 46	10.05.2016	11 660,76	3
233	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Błędzonka 84	10.05.2016	12 586,04	7
234	Miasto Sucha Beskidzka	ul. dr Zofii Karaś 9	10.05.2016	11 660,76	8
235	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Górską 12	11.05.2016	12 586,04	5
236	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Górską 20	11.05.2016	11 660,76	6
237	Miasto Sucha Beskidzka	ul. J. Piłsudskiego 4a	12.05.2016	11 660,76	8
238	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Mickiewicza 114	11.05.2016	13 410,36	4
239	Sucha Beskidzka	ul. Kamienne 16	12.05.2016	13 410,36	1
240	Sucha Beskidzka	ul. Podksiężę 218	12.05.2016	13 410,36	2
241	Sucha Beskidzka	ul. Podksiężę 220	13.05.2016	17 032,79	3
242	Sucha Beskidzka	ul. Turystyczna 1	12.05.2016	13 410,36	7
243	Sucha Beskidzka	ul. Turystyczna 47	13.05.2016	13 410,36	1
244	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Armii Krajowej B2	13.05.2016	13 410,36	2
245	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Batalionów Chłopskich 260	13.05.2016	13 410,36	5
246	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Górską 19	13.05.2016	17 032,79	6
247	Miasto Sucha Beskidzka	ul. Górską 34 (nr. Dz. 7832/1)	13.05.2016	17 032,79	8
Suma				860 314,61	

* osoby, które zrezygnowały z montażu instalacji solarnych

Skład brygad przedstawia się następująco:

Brygada nr 1

Kierownik brygady (robót) Jarosław Pyrda
Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Jarosław Pyrda	Prace elektryczne
2	Mateusz Pyrda	Prace hydrauliczne
3	Piotr Kus	Prace hydrauliczne
4	Tomasz Michałek	Prace hydrauliczne
5	Janusz Pyrda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
6	Tomasz Pyrda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 2

Kierownik brygady (robót) Roman Torba
Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Roman Torba	Prace hydrauliczne, elektryczne
2	Eryk Mokrzycki	Prace hydrauliczne, Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 3

Kierownik brygady (robót) Michał Budzik
Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Michał Budzik	Prace elektryczne
2	Wojciech Kaczor	Prace hydrauliczne
3	Maksymilian Salmon	Prace hydrauliczne
4	Dariusz Esmund	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
5	Kamil Hebda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 4

Kierownik brygady (robót) Łukasz Jończyk

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Łukasz Jończyk	Prace hydrauliczne
2	Dariusz Jończyk	Prace hydrauliczne
3	Mariusz Pietras	Prace elektryczne
4	Grzegorz Kowalczyk	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
5	Artur Żydek	Prace elektryczne

Brygada nr 5

Kierownik brygady (robót) Damian Kornak

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Damian Kornak	Prace hydrauliczne, elektryczne
2	Michał Kot	Prace hydrauliczne, Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 6

Kierownik brygady (robót) Mariusz Kiszczak

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Mariusz Kiszczak	Prace hydrauliczne
2	Artur Karpierz	Prace elektryczne
3	Kamil Jurczak	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
4	Bartosz Swakoń	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 7

Kierownik brygady (robót) Andrzej Zaborski

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Andrzej Zaborski	Prace hydrauliczne, prace elektryczne
2	Adrian Michalewicz	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
3	Miłosz Naklicki	Prace hydrauliczne

Energia Polska S.A.
ul. Karłowicza 9 lok. 1
02-501 Warszawa
NIP: 521-365-93-46
Regon: 146960907

Brygada nr 8

Kierownik brygady (robót) Paweł Czerwiński

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Paweł Czerwiński	Prace hydrauliczne
2	Piotr Bzówka	Prace hydrauliczne
3	Jan Starościak	Prace hydrauliczne
4	Mirosław Pawężka	Prace elektryczne
5	Paweł Nowosadzki	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 9

Kierownik brygady (robót) Marek Kowalewski

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Marek Kowalewski	Prace hydrauliczne
2	Arkadiusz Szumera	Prace elektryczne
3	Dawid Jaskółka	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Podpis(y):

Lp.	Data	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)
1	18.02.2016	Andrzej Staliński	KIEROWNIK BUDOWY inż. Andrzej Słowik Upr. bud. nr RIAP/0113/OWOS/06

*UWAGA !!!!! Kolejność wykonania prac w poszczególnych gminach musi być następująca :

1. Maków Podhalański
2. Jordanów - Miasto
3. Sucha Beskidzka
4. Stryszawa
5. Zembrzyce
6. Budzów
7. Jordanów Gmina
8. Bystra - Sidzina

POWIAT SUSKI
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
NIP 552-14-27-933

Akceptuje
24.02.2016

Z up. Starosty Suskiego

mgr inż. Paweł Dyrca
Specjalista ds. Środowiska



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie



SWISS
CONTRIBUTION

9. Zawoja

Harmonogram sporządzany jest oddzielnie dla każdej z gmin.

****** w przypadku braku numeru domu należy wpisać numer działki