

Harmonogram rzeczowo - finansowy informacje o brygadach wykonujących zlecenie*

Miasto/ Gmina Zawoja

Okres wykonania wszystkich instalacji w obrębie Miasta/Gminy
od 26-07-2016 do 10-08-2016
dzień-miesiąc –rok dzień-miesiąc –rok

Lp	Miejscowość	Numer domu**	Termin rozpoczęcia prac (dzień-miesiąc-rok)	zaoferowana cena brutto (PLN)	Numer brygady wykonującej pracę
I	II	III	IV	V	VI
476	Zawoja	b.n. (nr. Dz. 2059/1, 2055/2, 2055/1)	26.07.2016	10 600,20	1
477	Skawica	192	26.07.2016	10 835,64	7
478	Skawica	325	26.07.2016	10 835,64	8
479	Skawica	463	26.07.2016	10 835,64	10
480	Skawica	558	27.07.2016	10 835,64	3
481	Zawoja	12460	27.07.2016	10 835,64	4
482	Zawoja	1400	27.07.2016	10 835,64	5
483	Zawoja	1401	27.07.2016	10 835,64	6
484*	Zawoja	1495	28.07.2016	10 835,64	1
485	Zawoja	1511	28.07.2016	13 499,64	7
486	Zawoja	160	28.07.2016	10 835,64	8
487	Zawoja	1634	28.07.2016	10 835,64	10
488	Zawoja	1668	29.07.2016	10 835,64	2
489	Zawoja	1748	29.07.2016	10 835,64	3
490	Zawoja	1777	29.07.2016	10 835,64	4
491	Zawoja	1790	29.07.2016	10 835,64	5
492	Zawoja	1868	29.07.2016	10 835,64	6
493	Zawoja	1904	01.08.2016	13 499,64	1
494	Zawoja	1975	01.08.2016	10 835,64	7
495	Zawoja	2108	01.08.2016	10 835,64	8
496	Zawoja	2156	01.08.2016	10 835,64	10
497	Zawoja	2190	02.08.2016	10 835,64	2
498	Zawoja	2311	02.08.2016	10 835,64	3
499	Zawoja	2520	02.08.2016	10 835,64	4

500	Zawoja	898	02.08.2016	10 835,64	5
501	Zawoja	900a (nr. Dz. 22759/6)	02.08.2016	10 835,64	6
502	Zawoja	904 (nr. Dz. 6265/9)	03.08.2016	10 835,64	1
503	Zawoja	904 (nr. Dz. 23804/3)	03.08.2016	10 835,64	10
504	Skawica	27	03.08.2016	11 660,76	7
505	Skawica	389	03.08.2016	11 660,76	8
506	Zawoja	118	04.08.2016	11 660,76	2
507	Zawoja	132	04.08.2016	11 660,76	3
508	Zawoja	1626	04.08.2016	11 660,76	4
509	Zawoja	1661	04.08.2016	14 768,99	5
510	Zawoja	1981	04.08.2016	14 768,99	6
511	Zawoja	2058	05.08.2016	11 660,76	7
512	Zawoja	2177	05.08.2016	11 660,76	8
513	Zawoja	2182	05.08.2016	11 660,76	10
514	Zawoja	353b	08.08.2016	11 660,76	2
515	Zawoja	687	08.08.2016	11 660,76	4
516	Zawoja	786	08.08.2016	11 660,76	5
517	Zawoja	900 a (nr. Dz. 22759/6)	08.08.2016	11 660,76	6
518	Zawoja	945	09.08.2016	11 660,76	1
519	Zawoja	949	09.08.2016	12 586,04	10
520	Skawica	482	09.08.2016	13 410,36	8
521	Zawoja	1489	09.08.2016	17 032,79	7
522	Zawoja	2060	10.08.2016	17 032,79	3
523	Zawoja	2106	10.08.2016	13 410,36	4
524	Zawoja	502 (nr. Dz. 16820/3, 16858/1)	10.08.2016	13 410,36	5
525	Zawoja	b.n. (nr. Dz. 9182/8)	10.08.2016	13 410,36	6
Suma				589911,40	

* osoby, które zrezygnowały z montażu instalacji solarnych

Skład brygad przedstawia się następująco:

Brygada nr 1

Kierownik brygady (robót) Jarosław Pyrda

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Jarosław Pyrda	Prace elektryczne
2	Mateusz Pyrda	Prace hydrauliczne



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie



SWISS
CONTRIBUTION

3	Piotr Kus	Prace hydrauliczne
4	Tomasz Michałek	Prace hydrauliczne
5	Janusz Pyrda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
6	Tomasz Pyrda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 2

Kierownik brygady (robót) Roman Torba

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Roman Torba	Prace hydrauliczne, elektryczne
2	Eryk Mokrzycki	Prace hydrauliczne, Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 3

Kierownik brygady (robót) Michał Budzik

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Michał Budzik	Prace elektryczne
2	Wojciech Kaczor	Prace hydrauliczne
3	Maksymilian Salmon	Prace hydrauliczne
4	Dariusz Esmund	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
5	Kamil Hebda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 4

Kierownik brygady (robót) Łukasz Jończyk

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Łukasz Jończyk	Prace hydrauliczne
2	Dariusz Jończyk	Prace hydrauliczne
3	Mariusz Pietras	Prace elektryczne
4	Grzegorz Kowalczyk	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
5	Artur Żydek	Prace elektryczne



Brygada nr 5

Kierownik brygady (robót) Damian Kornak

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Damian Kornak	Prace hydrauliczne, elektryczne
2	Michał Kot	Prace hydrauliczne, Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 6

Kierownik brygady (robót) Mariusz Kiszczak

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Mariusz Kiszczak	Prace hydrauliczne
2	Artur Karpierz	Prace elektryczne
3	Kamil Jurczak	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
4	Bartosz Swakoń	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 7

Kierownik brygady (robót) Andrzej Zaborski

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Andrzej Zaborski	Prace hydrauliczne, prace elektryczne
2	Adrian Michalewicz	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
3	Miłosz Naklicki	Prace hydrauliczne

Brygada nr 8

Kierownik brygady (robót) Paweł Czerwiński

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Paweł Czerwiński	Prace hydrauliczne
2	Piotr Bzówka	Prace hydrauliczne
3	Jan Starościak	Prace hydrauliczne
4	Mirosław Pawężka	Prace elektryczne
5	Paweł Nowosadzki	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 9

Kierownik brygady (robót) Marek Kowalewski

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Marek Kowalewski	Prace hydrauliczne
2	Arkadiusz Szumera	Prace elektryczne
3	Dawid Jaskółka	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 10

Kierownik brygady (robót) Dariusz Stokłosa

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Dariusz Stokłosa	Prace hydrauliczne
2	Grzegorz Rokowski	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
3	Wojciech Koman	Prace hydrauliczne, elektryczne

Podpis(y):

Lp.	Data	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)
1	18.02.2016	ANDRZEJ SŁOWIK	KIEROWNIK BUDOWY inż. Andrzej Słowik

*UWAGA !!!!! Kolejność wykonania prac w poszczególnych gminach musi być następująca:

1. Maków Podhalański
2. Jordanów - Miasto
3. Sucha Beskidzka
4. Stryżawa
5. Zembrzyce
6. Budzów
7. Jordanów Gmina
8. Bystra - Sidzina
9. Zawoja

Harmonogram sporządzany jest oddzielnie dla każdej z gmin.

** w przypadku braku numeru domu należy wpisać numer działki

POWIAT SUSKI
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
NIP 552-14-27-933

Akceptuje

24.02.2016.

Z up. Starosty Suskiego

mgr inż. Paweł Dyrca
Naczelnik Wydziału Gospodarki



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie



SWISS
CONTRIBUTION