

Harmonogram rzeczowo - finansowy informacje o brygadach wykonujących zlecenie*

Miasto/ Gmina Stryszawa

Okres wykonania wszystkich instalacji w obrębie Miasta/Gminy
od 13-05-2016 do 02-06-2016
dzień-miesiąc –rok dzień-miesiąc –rok

Lp	Miejscowość	Numer domu**	Termin rozpoczęcia prac (dzień-miesiąc-rok)	zaoferowana cena brutto (PLN)	Numer brygady wykonującej pracę
I	II	III	IV	V	VI
248	Krzeszów	245 b	13.05.2016	13 499,64	3
249	Krzeszów	59	13.05.2016	10 835,64	4
250	Krzeszów	91d	13.05.2016	10 835,64	9
251	Krzeszów	94	16.05.2016	10 835,64	1
252	Kuków	235	16.05.2016	10 835,64	5
253	Kuków	236	16.05.2016	10 835,64	6
254	Kuków	52F	16.05.2016	10 835,64	8
255	Kuków	70	17.05.2016	10 835,64	4
256	Lachowice	305A	17.05.2016	10 835,64	6
257	Pewelka	61a	17.05.2016	10 835,64	7
258	Pewelka	61b	17.05.2016	10 835,64	9
259	Stryszawa	16A	18.05.2016	10 835,64	1
260	Stryszawa	188a	18.05.2016	13 499,64	2
261	Stryszawa	203A	18.05.2016	10 835,64	8
262	Stryszawa	228	20.05.2016	10 835,64	3
263	Stryszawa	253a	19.05.2016	10 835,64	4
264	Stryszawa	302	19.05.2016	10 835,64	5
265	Stryszawa	402c	19.05.2016	10 835,64	7
266	Stryszawa	432a	19.05.2016	10 835,64	9
267	Stryszawa	556a	20.05.2016	10 835,64	1
268	Stryszawa	587	20.05.2016	10 835,64	2
269	Stryszawa	653a	23.05.2016	10 835,64	3
270	Stryszawa	662	23.05.2016	10 835,64	4
271	Stryszawa	697B	23.05.2016	10 835,64	5
272	Stryszawa	730 B	23.05.2016	10 835,64	6

273	Stryżawa	741	23.05.2016	10 835,64	7
274	Stryżawa	747a	23.05.2016	10 835,64	9
275	Stryżawa	754c	24.05.2016	10 835,64	1
276	Stryżawa	770	24.05.2016	10 835,64	2
277	Stryżawa	818b	24.05.2016	10 835,64	8
278	Stryżawa	b.n. (nr. Dz. 2792)	25.05.2016	10 835,64	7
279	Targoszków	38	25.05.2016	10 835,64	9
280	Hucisko	67 a	25.05.2016	11 660,76	3
281	Krzeszów	100a	25.05.2016	11 660,76	4
282	Krzeszów	193	25.05.2016	11 660,76	5
283	Krzeszów	223	25.05.2016	11 660,76	6
284	Krzeszów	37	30.05.2016	11 660,76	1
285	Kuków	160a	30.05.2016	11 660,76	2
286	Pewelka	14	31.05.2016	11 660,76	3
287	Stryżawa	174c	31.05.2016	11 660,76	4
288	Stryżawa	245	31.05.2016	11 660,76	6
289	Stryżawa	260B	31.05.2016	11 660,76	7
290	Stryżawa	280	31.05.2016	11 660,76	9
291	Stryżawa	294	02.06.2016	11 660,76	1
292	Stryżawa	404a	01.06.2016	11 660,76	2
293	Stryżawa	415b	17.05.2016	11 660,76	8
294	Stryżawa	499	02.06.2016	11 660,76	3
295	Stryżawa	782a	02.06.2016	11 660,76	4
296	Stryżawa	798	02.06.2016	11 660,76	7
297	Stryżawa	99	01.06.2016	11 660,76	8
298	Stryżawa	231	02.06.2016	13 410,36	5
Suma				575 372,52	

Skład brygad przedstawia się następująco:

Brygada nr 1

Kierownik brygady (robót) Jarosław Pyrda

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Jarosław Pyrda	Prace elektryczne
2	Mateusz Pyrda	Prace hydrauliczne
3	Piotr Kus	Prace hydrauliczne
4	Tomasz Michałek	Prace hydrauliczne



5	Janusz Pyrda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
6	Tomasz Pyrda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 2

Kierownik brygady (robót) Roman Torba

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Roman Torba	Prace hydrauliczne, elektryczne
2	Eryk Mokrzycki	Prace hydrauliczne, Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 3

Kierownik brygady (robót) Michał Budzik

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Michał Budzik	Prace elektryczne
2	Wojciech Kaczor	Prace hydrauliczne
3	Maksymilian Salmon	Prace hydrauliczne
4	Dariusz Esmund	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
5	Kamil Hebda	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 4

Kierownik brygady (robót) Łukasz Jończyk

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Łukasz Jończyk	Prace hydrauliczne
2	Dariusz Jończyk	Prace hydrauliczne
3	Mariusz Pietras	Prace elektryczne
4	Grzegorz Kowalczyk	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
5	Artur Żydek	Prace elektryczne

Brygada nr 5

Kierownik brygady (robót) Damian Kornak

Imię nazwisko



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie



SWISS
CONTRIBUTION

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Damian Kornak	Prace hydrauliczne, elektryczne
2	Michał Kot	Prace hydrauliczne, Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 6

Kierownik brygady (robót) Mariusz Kiszczak

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Mariusz Kiszczak	Prace hydrauliczne
2	Artur Karpierz	Prace elektryczne
3	Kamil Jurczak	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
4	Bartosz Swakoń	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 7

Kierownik brygady (robót) Andrzej Zaborski

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Andrzej Zaborski	Prace hydrauliczne, prace elektryczne
2	Adrian Michalewicz	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych
3	Miłosz Naklicki	Prace hydrauliczne

Brygada nr 8

Kierownik brygady (robót) Paweł Czerwiński

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Paweł Czerwiński	Prace hydrauliczne
2	Piotr Bzówka	Prace hydrauliczne
3	Jan Starościak	Prace hydrauliczne
4	Mirosław Pawężka	Prace elektryczne
5	Paweł Nowosadzki	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Brygada nr 9

Kierownik brygady (robót) Marek Kowalewski

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w WarszawieSWISS
CONTRIBUTION

Energia Polska S.A.
ul. Karłowicza 9 lok. 1
02-501 Warszawa
NIP: 521-365-93-46
Regon: 146960907

Imię nazwisko

Lp	Imię Nazwisko	Zakres wykonywanych prac
1	Marek Kowalewski	Prace hydrauliczne
2	Arkadiusz Szumera	Prace elektryczne
3	Dawid Jaskółka	Montaż konstrukcji oraz kolektorów słonecznych

Podpis(y):

Lp.	Data	Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)	Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)
1.	18.02.2016	ANDRZEJ SŁOWIK	KIEROWNIK BUDOWY inż. Andrzej Słowik Upr. bud. nr MAP/0113/OWOS/06

*UWAGA !!!!! Kolejność wykonania prac w poszczególnych gminach musi być następująca :

1. Maków Podhalański
2. Jordanów - Miasto
3. Sucha Beskidzka
4. Stryżawa
5. Zembrzyce
6. Budzów
7. Jordanów Gmina
8. Bystra - Sidzina
9. Zawoja

Harmonogram sporządzany jest oddzielnie dla każdej z gmin.

** w przypadku braku numeru domu należy wpisać numer działki

POWIAT SUSKI
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
NIP 552-14-27-933

Acceptye

24.02.2016
Z up. Starosty Suskiego
D-

mgr inż. Paweł Dyrcz
Szef Biura Wydziału Środowiska



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie



SWISS
CONTRIBUTION